

T.C.  
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ  
İL GENEL MECLİSİ  
(PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU)

Rapor Tarihi : / /2023  
Konusu :

119

**İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**  
**GİRESUN**

2022 yılı içerisinde afattan kalan projeler için, İl Özel İdaresine gelen ödeneklerden ne kadarı ilgili projeler için harcanmıştır? Kalan proje bedelleri kaç liradır? Araştırılması ve İl Genel Meclisine bilgi verilmesi istenmiştir.

**RAPOR:**

22 Ağustos 2020 tarihinde İlimizde meydana gelen sel ve heyelan afeti sonrasında. Afet ve Acil Yardım Ödeneği ile ilk etapta **86** köy ve grup yolunda **125** adet istinat duvarı ve **27** adet kutu menfez imalatları için **13.191.861,96 TL** bedel ile tamamlanmıştır.

İller Bankası ödenekleri kapsamında **44** köy ve grup yolunda **63** istinat duvarı. **2** adet kutu menfez imalatları için **2.924.536,80 TL**. Tirebolu Eymür Köyü Çevre Düzenlemesi için **487.104,00 TL** ile toplamda **3.411.640,80 TL** bedel ile tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığından verilen ve AFAD tarafından aktarılan **120.000.000,00 TL** ödeneğin (1.2.3.4. Etap) **13** ilçe için **252** köy ve grup yolunda **787** istinat duvarı ile **360** kutu menfez imalatları **69.352.167,18 TL** bedel ile tamamlanmıştır.

Toplamda ( Afet Acil. İlbank, 1.2.3.4. Etap) **13** ilçede **975** adet istinat duvarı. **389** adet kutu menfez ve çevre düzenlemesi ile **85.955.669,94 TL** (KDV Dahil) bedel ile tamamlanmıştır.

2022 yılında aynı ödenek kapsamında (5.6.7. etap) **12** ilçe için **206** köy ve grup yolunda **355** istinat duvarı ve **76** kutu menfez imalatları için **41.860.516,03 TL** bedel ile sözleşmeler imzalanmıştır. Bu imalatların **31.668.758,79 TL**'si tamamlanmış olup. **10.191.757,34 TL**'lik kısmı halen devam etmektedir.


Afet kapsamında devam eden ve tamamlanan imalatlar için **127.816.186,07 TL** harcama yapılmıştır.


Kurumumuzca talep edilen ödeneklerde yol üst yapıları da (beton, asfalt vb.) mevcut bulunmaktadır. Yapılan ihalelerde oluşan tenzilatlar sonrasında mevcut projelerin birçoğu tamamlanmıştır. Afet proje kapsamında geride kalan imalatların tamamlanması amacı ile yaklaşık maliyet hesabı devam eden projeler ve yaklaşık maliyet hesapları tamamlanarak ihale aşamasında olan projeler için yaklaşık **29.000.000,00 TL** ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.


İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.


  
Abdullah ÖZTÜRK  
Komisyon Başkanı

  
Şengül ŞAHİN  
Üye

  
Cafer MAVİ  
Üye

  
Hayrettin ÖZTÜRK  
Üye

  
Ahmet Salih BAL  
Üye

  
Tuğrul UKUŞ  
Üye

  
Ömer CEBECİ  
Üye

## GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ AFET BİLGİ NOTU

04.05.2023

22 Ağustos 2020 tarihinde İlimizde meydana gelen sel ve heyelan afeti sonrasında, Afet ve Acil Yardım Ödeneği ile ilk etapta **86** köy ve grup yolunda **125** adet istinat duvarı ve **27** adet kutu menfez imalatları için **13.191.861,96 TL** bedel ile tamamlanmıştır.

İller Bankası ödenekleri kapsamında **44** köy ve grup yolunda **63** istinat duvarı, **2** adet kutu menfez imalatları için **2.924.536,80 TL**, Tirebolu Eymür Köyü Çevre Düzenlemesi için **487.104,00 TL** ile toplamda **3.411.640,80 TL** bedel ile tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığından verilen ve AFAD tarafından aktarılan **120.000.000,00 TL** ödeneğin (1.2.3.4. Etap) **13** ilçe için **252** köy ve grup yolunda **787** istinat duvarı ile **360** kutu menfez imalatları **69.352.167,18 TL** bedel ile tamamlanmıştır.

Toplamda ( Afet Acil, İlbank, 1.2.3.4. Etap) **13** ilçede **975** adet istinat duvarı, **389** adet kutu menfez ve çevre düzenlemesi ile **85.955.669,94 TL** (KDV Dahil) bedel ile tamamlanmıştır.

2022 yılında aynı ödenek kapsamında (5.6.7. etap) **12** ilçe için **206** köy ve grup yolunda **355** istinat duvarı ve **76** kutu menfez imalatları için **41.860.516,03 TL** bedel ile sözleşmeler imzalanmıştır. Bu imalatların **31.668.758,79 TL**'si tamamlanmış olup, **10.191.757,34 TL**'lik kısmı halen devam etmektedir.

Afet kapsamında devam eden ve tamamlanan imalatlar için **127.816.186,07 TL** harcama yapılmıştır.

Kurumumuzca talep edilen ödeneklerde yol üst yapıları da (beton, asfalt vb.) mevcut bulunmaktadır. Yapılan ihalelerde oluşan tenzilatlar sonrasında mevcut projelerin birçoğu tamamlanmıştır. Afet proje kapsamında geride kalan imalatların tamamlanması amacı ile yaklaşık maliyet hesabı devam eden projeler ve yaklaşık maliyet hesapları tamamlanarak ihale aşamasında olan projeler için yaklaşık **29.000.000,00 TL** ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Arz ederim.

**Mesut YILMAZ**  
Yol ve Ulaştırma Müd.V.

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ  
AFET KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALARA AİT İCMAL LİSTESİ

ÖDENEĞİ	İLÇESİ	İHALE SAYISI	DEVAM EDEN	TAMA MLANA	TAŞ DUVAR	MENFEZ (ADET)	BETONARME DUVAR	PARKE M <sup>2</sup>	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV DAHİL)
AFET	MERKEZ	4	0	4	41	12	0		3.583.458,14
İLBANK		1	0	1	6	0	0		209.393,03
6. ETAP		2	0	2	63	1	0		5.073.796,32
AFET	BULANCAK	4	0	4	24	11	0		1.984.427,57
6. ETAP		1	0	0	23	8	0		3.507.012,49
AFET	ÇANAKÇI	3	0	3	9	21	0		1.262.066,68
AFET	DERELİ	3	0	3	53	23	0		4.218.132,50
İLBANK		1	0	1	4	0	0		199.146,00
6. ETAP		1	1	0	16	3	0		1.611.722,71
AFET	DOĞANKENT	2	0	2	24	2	0		1.743.047,60
İLBANK		2	0	2	12	1	0		505.195,61
AFET	ESPIYE	10	0	10	178	74	1		21.021.790,85
İLBANK		1	0	1	6	0	0		232.449,12
6. ETAP		1	1	0	36	17	1		6.353.936,93
AFET	EYNESİL	2	0	2	24	7	0		639.612,63
AFET	GÖRELE	3	0	3	105	25	0		4.517.210,94
İLBANK		1	0	1	5	1	0		256.392,34
6. ETAP		1	1	0	42	0	0		2.653.395,65
AFET	GÜCE	7	0	7	94	78	0		10.489.812,66
İLBANK		1	0	1	1	0	0		186.551,63
6. ETAP		1	1	0	8	14	0		3.893.599,30
AFET	KEŞAP	4	0	4	61	14	0		2.627.239,44
İLBANK		1	0	1	3	0	0		170.176,10
6. ETAP		1	1	0	13	4	0		1.633.807,23
AFET	PIRAZİZ	2	0	2	20	3	0		1.115.037,06
6. ETAP		1	1	0	14	4	0		1.550.461,64
7. ETAP		1	1	0	6	0	0		1.599.113,71
AFET	TİREBOLU	3	0	3	74	9	0		2.504.339,49
İLBANK		2	0	2	25	0	0		967.167,02
6. ETAP		1	0	1	77	2	0		3.683.553,21
7. ETAP		1	1	0	23	6	0		2.323.312,71
AFET	YAĞLIDERE	5	0	5	78	81	1		13.645.991,64
İLBANK		1	0	1	1	0	0		198.065,99
6. ETAP		1	1	0	22	7	0		4.033.376,00
7. ETAP		1	1	0	23	0	0		2.464.357,37
AFET	ALUCRA	1	0	1	0	12	0		1.556.895,57
Toplam		78	11	67	1229	434	3	0	114.137.220,17
ACIL AFET	KAYMAKAMLIKLAR 10 İLÇE	33	0	33	124	27	1		13.191.861,96
İLBANK	TİREBOLU	1	0	1	0	0	0	4380	487.104,00

Not: 6. Etap İhalelerde Tirebolu-Doğankent ve Eynesil-Görece İlçeleri birleştirilerek ihale yapılmıştır.

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ  
AFET KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALARA AİT İÇMAL LİSTESİ

İLÇESİ	İHALE SAYISI	DEVAM EDEN	TAMA MLANA	TAŞ DUVAR (ADET)	MENFEZ (ADET)	BETONARME DUVAR	PARKE M <sup>2</sup>	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV DAHİL)	TAMAMLAN MA ORANI
MERKEZ	8	0	8	154,00	13	0		8.816.647,49	100%
BULANCAK	4	0	4	52,00	11	0		1.984.427,57	100%
ÇANAKÇI	3	0	3	9,00	21	0		1.262.066,68	100%
DERELİ	4	0	4	73,00	23	0		6.029.001,21	100%
DOĞANKENT	4	0	4	36	3	0		2.248.243,21	100%
ESPIYE	12	0	12	220	91	1		25.758.557,48	100%
EYNESİL	2	0	2	24	7	0		639.612,63	100%
GÖRELE	5	0	5	176	26	0		7.426.998,93	100%
GÜCE	9	0	9	103	92	0		14.574.963,59	100%
KEŞAP	5	0	5	82	14	0		4.486.222,77	100%
PIRAZİZ	3	0	3	38	7	0		4.171.617,41	100%
TİREBOLU	8	0	8	201	11	0		9.478.372,43	100%
YAĞLIDERE	6	0	6	101	81	1		15.511.835,87	100%
ALUCRA	1	0	1	0	12	0		1.556.895,57	100%
	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>1269</b>	<b>412</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>103.945.462,83</b>	<b>100%</b>
KAYMAKAMLIKLAR 10 İLÇE	33	0	33	124	27	1		13.191.861,96	100%
TİREBOLU	1	0	1	0	0	0	4380	487.104,00	100%

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ  
AFET KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALARA AİT İÇMAL LİSTESİ

İLÇESİ	İHALE SAYISI	DEVAM EDEN	TAMAMI LANAN	TAŞ DUVAR	MENFEZ (ADET)	BETONARME DUVAR	PARKE M <sup>2</sup>	SÖZLEŞME BEDELİ		TAMAMLANMA ORANI
								(KDV DAHİL)		
DERELİ	1	1	0	6	0	0		2.138.513,17		5%
ESPIYE	1	1	0	13	2	0		1.849.619,41		80%
GÜCE	1	1	0	17	0	0		3.739.271,08		5%
YAĞLIDERE	1	1	0	23	0	0		2.464.353,67		85%
<b>TOPLAM</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.191.757,34</b>		

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ  
AFET KAPSAMINDA YAPILACAK HARCAMALARA AİT İCMAL LİSTESİ

İLÇESİ	İHALE SAYISI	DEVAM EDEN	TAMAMLANAN	TAŞ DUVAR	MENFEZ (ADET)	BETONARME DUVAR (ADET)	PARKE M <sup>2</sup>	PROJE BEDELİ (KDV DAHİL)
MERKEZ	1	0	0	39	2	0	0	-
BULANCIK	1	0	0	7	0	0	0	-
DERELİ	1	0	0	25	5	0	0	-
ESPIYE	1	0	0	12	2	0	0	-
GÖRELE	1	0	0	24	0	0	0	-
PIRAZIZ	1	0	0	11	0	0	0	-
ÇANAKCI	1	0	0	6	0	0	0	-
EYNESİL	1	0	0	9	0	0	0	-
GÜÇE	1	0	0	17	0	0	0	-
<b>TOPLAMI</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000.000,00</b>